

工事实績明細票

2005年7月27日

物件コード	510811	土建区分	土木	データ登録日	2005年7月8日	
工事名	平成15年度武蔵南部開拓建設事業24号幹線水路(その1)工事	工事所名		データ更新日	2005年7月27日	
工事番号		施工開始場所	〇〇県中央区89-98			
工事概要	武蔵野南部地区の灌漑用水施設建設の内用水路構築を行う。施工総延長10km、開水路、ダクタイル管、コンクリート管敷設工事	施工終了場所	〇〇県中央区90-99			
		入手区分	公入	入札日		
		受注形態区分	単独	契約日		
元発注者名	総務省	設計監理会社		契約開始工期	2004年7月8日	
発注者名	〇×地方総合土地整備局	担当事務所名	東京統計情報事務所	契約終了工期	2005年7月29日	
				自社JV比率	60.0%	
支払条件		全体受注金額	350,000,000	入手時粗利益率	10.0%	
		自社受注金額	210,000,000	営業担当者	三ノ瀬町彦、東條正人	
工種-工法	【09水路・管路工事-0800水路・管路工(未登録)】			工事分野	河川	
				工事種別	土木一式	
				敷地条件	郊外	
				敷地形状	その他	
諸元	【0800水路・管路工】、①型式:三面張水路、施工延長(m):8000m、②型式:コンクリート水路、施工延長(m):1800m、③型式:ダクタイル管水路、施工延長(m):560m、1)施工総延長(m):10360m、a. 下幅(代表値)(m):5m、b. 上幅(代表値)(m):9m、c. 内高(代表値)(m):2.5m、d. 管径(代表値)(m):2m、e. 内空断面積(m ²):12m ² 、f. 勾配(%):1.5%、遮水工の種別①:コンクリート構造のカットオフ、遮水工の種別②:II型鋼矢板、仮締切の形式①:土堤式、仮締切の形式②:一重矢板式、①種別:直接基礎、施工深度(m):5m、②種別:矢板工、施工深度(m):5m			敷地状況	その他	
技術者情報	1165安水広国(主) 2004年7月14日～2005年7月8日			CORINS登録義務	有	
				CORINS登録番号	88-012354	
				CORINS登録時期	受注時、変更時、竣工時	
企業体情報	1:当社 60%、2:〇×建設 40%		積算金額	245,000,000	最終原価	225,000,000
			見積金額	270,000,000	最終粗利益率	16.7%
			予算金額	230,000,000		
工種数量	コンクリート打設:50000m ³ 、土工事:2000000m ³		最終全体受注金額	450,000,000	最終開始工期	2004年7月8日
			最終自社受注金額	270,000,000	最終終了工期	2005年7月7日
工事記事			キーワード	説明		